

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO VI
OBRAS EM ANDAMENTO E PARALISADAS ATÉ ABRIL DE 2020
2021

Nº	SECRETARIA	OBRA	LOCAL/PRÓPRIO PÚBLICO	ENDEREÇO	EMPRESA	PROCESSO	Nº CONTRATO	VALOR ATUAL CONTRATO - R\$	EXEC. %	SITUAÇÃO A / P
1	SEMOB	Implantação	Terminal Intermodal	Avenida Horácio Raccanello Filho, Avenida Herval, Avenida Tamandaré, Avenida Duque de Caxias, Lote 001, Quadra 051A, Zona 01	Sial Construções Civas Ltda	2282/15	219/16	30.579.543,21	90,62%	A
2	SEMOB	Construção de estruturas e coberturas metálicas	Terminal Intermodal	Avenida Horácio Raccanello Filho, Avenida Herval, Avenida Tamandaré, Avenida Duque de Caxias, Lote 001, Quadra 051A, Zona 01	Salver Construtora e Incorporadora Ltda	1833/17	113/18	21.587.429,81	100,00%	A
3	SEMOB	Execução de esquadrias e vidros	Terminal Intermodal	Avenida Horácio Raccanello Filho, Avenida Herval, Avenida Tamandaré, Avenida Duque de Caxias, Lote 001, Quadra 051A, Zona 01	Salver Construtora e Incorporadora Ltda	1508/18	747/18	3.777.772,91	51,45%	A
4	SEMOP	Elaboração de projeto básico e projeto executivo, execução de obras de engenharia aeroportuária e serviços complementares	Aeroporto de Maringá - Pista de pouso e decolagem	Avenida Doutor Vladimir Babkov S/N, Parque Industrial Mário Bulhões, Gleba Ribeirão Paçandu, Zona 47	Consórcio J2E	1140/18	819/18	81.500.000,00	2,72%	A
5	SEMOP	Execução de ensaios de controle tecnológico	Aeroporto de Maringá	Av. Doutor Vladimir Babkov, s/n, Parque Industrial Mario Bulhões, Gleba Ribeirão Paçandu, Zona 47	CBR Consultoria Brasileira de Rodovias Ltda ME	2479/19	002/20	263.915,96	0,00%	A
6	SEMOB	Implantação de corredor de ônibus visando atender ao Programa de Mobilidade Urbana	Avenida Kakogawa, Avenida Colombo, Avenida Herval Sul, Avenida Morangueira, Rua Domingos Mião, Rua João Luiz Dias e Avenida Herval Norte	Trechos da Avenida Kakogawa, Avenida Colombo, Avenida Herval Sul, Avenida Morangueira, Rua Domingos Mião, Rua João Luiz Dias e Avenida Herval Norte	Consórcio Contersolo-Weiller Construção	2142/15	57/16	15.925.717,08	90,91%	A

LEGENDA: 1. Campo "SITUAÇÃO" - "A" = andamento; "P" = paralisada

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO VI
OBRAS EM ANDAMENTO E PARALISADAS ATÉ ABRIL DE 2020
2021

Nº	SECRETARIA	OBRA	LOCAL/PRÓPRIO PÚBLICO	ENDEREÇO	EMPRESA	PROCESSO	Nº CONTRATO	VALOR ATUAL CONTRATO - R\$	EXEC. %	SITUAÇÃO A / P
7	SEMOP	Pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais	Condomínios Bela Vista, Bela Vista II, Santa Marina e Avenida Kakogawa	Zona 53, Gleba Ribeirão Maringá	Contersolo Construtora de Obras Ltda	1488/15	547/15	7.779.438,65	93,18%	P
8	SEMOP	Pavimentação asfáltica, drenagens de águas pluviais, ciclovia e sinalização	Avenida Carlos Borges	Avenida Carlos Borges, trecho entre a Av. Luiz Teixeira Mendes e a Rua Pion. Exaltino Boa Sorte, Zonas 04, 05, 20, 22 e 44	Consórcio Duplicação Avenida Carlos Borges	95/18	167/18	12.617.868,26	94,46%	A
9	SEMOP	Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais	Ruas Gerson Soares Costa Kuriango e Katsuji Nishiyama	Rua Gerson Soares Costa Kuriango, trecho entre a Rua Cantor Raul Seixas e Rua Adolpho Contessotto, Córrego Moscados, Gleba Ribeirão Pinguim, Zona 28 e Rua Katsuji Nishiyama, trecho entre a Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha e Rua Pioneiro José Lourenço dos Santos, Parque da Gavea	Weiller Construção Civil Ltda	2315/19	797/19	203.310,99	0,00%	A
10	SEMA	Reforma da área externa do Parque do Ingá - Pista de caminhada	Parque do Ingá	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 65 X Avenida Laguna, nº 333 X Avenida Anchieta, nº 6258 X Avenida São Paulo nº569 - Lote 00, Quadra 00, Zona 02	R Martins Garcia Construção Civil - EIRELI	1539/19	1006/19	3.985.000,00	0,00%	A
11	SEMOP	Execução de rampa de acessibilidade e recuperação de calçadas	Avenida Pioneiro Alcício Arantes Campolina e Rua Walter Kraiser	Avenida Pioneiro Alcício Arantes Campolina, trecho entre a Rua Alexandre Mazzer e a Viela Pioneiro Agostinho Mezzavilla, Zona 29 e Rua Walter Kraiser, Trecho: entre a Avenida Centenário e Avenida Horácio Raccanello Filho	Tradição Construções Civis Ltda	2388/19	18/20	156.631,74	0,00%	A
12	SEMOB	Fornecimento e instalação de abrigos para ponto de ônibus	Diversas ruas e avenidas do município	Diversas ruas e avenidas do município	KG2 Serviços e Construções EIRELI EPP	1130/18	399/19	4.264.012,80	25,23%	A

LEGENDA: 1. Campo "SITUAÇÃO" - "A" = andamento; "P" = paralisada

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO VI
OBRAS EM ANDAMENTO E PARALISADAS ATÉ ABRIL DE 2020
2021

Nº	SECRETARIA	OBRA	LOCAL/PRÓPRIO PÚBLICO	ENDEREÇO	EMPRESA	PROCESSO	Nº CONTRATO	VALOR ATUAL CONTRATO - R\$	EXEC. %	SITUAÇÃO A / P
13	SEMOB	Fornecimento e instalação de abrigos para ponto de ônibus	Diversas ruas e avenidas do município	Diversas ruas e avenidas do município	Terrabrás Indústria Metalúrgica e Fiberglass Ltda - EPP	1130/18	400/19	3.042.000,00	18,33%	A
14	SEIDE	Sistema de distribuição de energia elétrica	Loteamento Cidade Industrial de Maringá - Etapas 1 e 4	Lotes 110-A/110-B-A/110-A/110-B/111-111/1, Gleba Ribeirão Pinguim	Prime Construções Elétricas - EIRELI	1266/19	664/19	2.298.790,54	69,07%	A
15	SEMUSP	Reforma e ampliação	Praça Todos os Santos	Cruzamento da Avenida Cerro Azul com Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - Zona 02	Santa América Equipamentos e Obras Ltda	1541/19	1001/19	2.330.327,44	12,04%	A
16	SEMUSP	Reforma e ampliação da acessibilidade	Praça Rocha Pombo	Confluência das Avenidas Brasil/Laguna/Pedro Taques, Quadra 045, Lote 000, Zona 01	Tradição Construções Cíveis Ltda	1354/19	789/19	1.176.979,17	21,08%	A
17	SEMUSP	Reforma e adequação da acessibilidade	Praça Farroupilha	Confluência das Avenidas Doutor Alexandre Rasgulaeff e Pedro Taques, Quadra 000, Lote 000, Zona 24	Tradição Construções Cíveis Ltda	1356/19	712/19	729.000,00	49,22%	A
18	SEMUSP	Reforma e adequação da acessibilidade	Praça Emiliano Perneta	Quadrilátero entre a Avenida Mauá, Avenida Brasil e as travessas, Quadra 006, Lote 000, Zona 03	Proec Engenharia Civil EIRELI - EPP	1514/19	94/20	1.308.493,89	0,00%	A
19	SEDUC	Reforma e ampliação de CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil	CMEI Irmã Firmina Maria	Rua Pioneiro Bruno Bluthgen nº 1222 x Rua Malvino Gardin nº 35 x Rua Pioneiro Guarino Augusto Basseto nº 724, Data/Lote 07, Quadra 00, Zona 46, Gleba Ribeirão Morangueiro	Construtora Rotta Ltda	558/18	630/18	2.593.863,18	88,39%	A
20	SEDUC	Reforma e ampliação de CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil	CMEI Desembargador Zeferino Mozato Krukoski	Rua Pioneiro Emílio Helibrand, nº 266 x Rua Pioneiro Olindo Alcini nº 833, Data 01, Quadra 51, Zona 19, Conjunto Residencial João de Barros Thais	J de Miranda Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda	1419/18	780/18	3.749.989,46	27,45%	A
21	SEDUC	Substituição de piso e louças em CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil	CMEI Etelvina Matos Silva	Rua La Paz, nº 397, Vila Moranguieira, Zona 37	BRDL Construtora e Incorporadora Ltda	2460/19	983/19	109.908,50	0,00%	A

LEGENDA: 1. Campo "SITUAÇÃO" - "A" = andamento; "P" = paralisada

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO VI
OBRAS EM ANDAMENTO E PARALISADAS ATÉ ABRIL DE 2020
2021

Nº	SECRETARIA	OBRA	LOCAL/PRÓPRIO PÚBLICO	ENDEREÇO	EMPRESA	PROCESSO	Nº CONTRATO	VALOR ATUAL CONTRATO - R\$	EXEC. %	SITUAÇÃO A / P
22	SEDUC	Reforma e ampliação de EM - Escola Municipal	EM Renato Bernardi	Rua Cotovia do Campo, nº 594, Lote 000, Quadra 086, Conjunto Habitacional Sanenge, Zona 43	J de Miranda Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda	1802/16	539/16	3.589.431,32	95,95%	A
23	SEDUC	Reforma e ampliação de EM - Escola Municipal	EM Helenton Borba Cortes	Rua Senador Alô Ticolaut Guimarães, nº 3008 x Rua Pioneira Maria Lopes nº 665 x Rua Marconi nº 724, Data/Lote 01, Quadra 70, Parque Residencial Aeroporto II Parte, Zona 38	Triângulo Engenharia de Obras Ltda	1418/18	760/18	3.004.845,23	26,70%	A
24	SEDUC	Reforma e adequações de acessibilidade nas EM - Escolas Municipais	EM Professora Agmar dos Santos, EM Diderot Alves Rocha Loures e EM Pioneira Mariana Viana Dias	Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, nº 3600 x Rua Pioneiro Carlos João Basso, nº 845, Lote 001, Quadra 257, Jardim Itália II, Zona 20; Rua Porto Primavera, nº 40 x Rua Urubupungá, nº 53 x Rua Peroíbe, nº 1244 x Rua Tucuruí, nº 1365, Lote 001, Quadra 094, Parque das Grevíleas, 3º Parte, Zona 31; Rua Itapoã, nº 1000 x Rua Rio Jaguaribe, nº 2541, Lote 001B, Quadra 309, Conjunto Residencial João de Barro, Zona 37	Proec Engenharia Civil EIRELI - EPP	1552/18	808/18	573.343,47	98,77%	A
25	SEDUC	Construção de EM - Escola Municipal	EM Jardim Atami	Av. Carlos Borges, nº 3133, Quadra 12, Lote 01, Jardim Atami, Zona 22	Porto Blanco Construções Ltda	1909/18	880/18	6.793.267,38	35,64%	A
26	SEDUC	Reforma e ampliação de EM - Escola Municipal	EM Benedita Natália de Lima	Avenida Guedner, nº 3476 x Rua Pioneira Gertrude Heck Fritzen, nº 6161, Lote 001, Quadra 127, Zona 25, Residencial Pioneiro Honorato Vechi	J de Miranda Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda	1437/18	844/18	4.071.573,69	12,84%	A

LEGENDA: 1. Campo "SITUAÇÃO" - "A" = andamento; "P" = paralisada

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO VI
OBRAS EM ANDAMENTO E PARALISADAS ATÉ ABRIL DE 2020
2021

Nº	SECRETARIA	OBRA	LOCAL/PRÓPRIO PÚBLICO	ENDEREÇO	EMPRESA	PROCESSO	Nº CONTRATO	VALOR ATUAL CONTRATO - R\$	EXEC. %	SITUAÇÃO A / P
27	SEDUC	Reforma visando adequações de acessibilidade de EM - Escola Municipal	EMI Joaquim Maria Machado de Assis	Rua Pioneiro João Nunes, nº 1087 (Acesso Principal) x Rua José Granado Parra, nº 1216, Lote 001A, Quadra 409, zona 36, Maringá - PR.	Mondeo Construtora Ltda - ME	1262/19	659/19	360.860,94	70,63%	A
28	SEDUC	Construção de EM - Escola Municipal	EM Celestin Freinet	Rua Flamingo, nº 81, Rua Patativa, nº 226, Rua Garça, nº 754, Jardim Olímpico	Construtora Faiz - EIRELI - EPP	2424/19	1068/19	5.992.192,85	3,66%	A
29	SEDUC	Fornecimento e instalação de 1 (um) elevador em EM - Escola Municipal	EM Geraldo Meneghetti	Rua Guatemala nº 797, Lote 93/4-A, 93/5-A, 92/C-84, 92/C-84, 92/C-85, 92/C87, Quadra 000, Zona 37, Gleba Ribeirão Morangueiro	Rays Indústria e Comércio de Elevadores - EIRELI EPP	2501/19	10/20	87.500,00	0,00%	A
30	SEDUC	Execução de ensaios de controle tecnológico para EM - Escola Municipal	EM José Aniceto	Rua João Vercesi, nº 111, Lote 000, Quadra 027 D, Zona 06	CBR Consultoria Brasileira de Rodovias Ltda ME	2479/19	002/20	12.616,13	0,00%	A
31	SAÚDE	Reforma e ampliação	Secretaria Municipal de Saúde	Avenida Prudente de Moraes, nº 875, Quadra A-14, Lote 07/08, Zona 09	Proec Engenharia Civil EIRELI - EPP	2258/18	54/19	3.534.484,24	51,92%	A
32	SESP	Execução de 03 (três) unidades de infraestrutura urbana de lazer (Complexo Meu Campinho)	Jardim Licce, Jardim Quebec e Jardim Piatã	Jardim Licce, Jardim Quebec e Jardim Piatã	Construtora Regente EIRELI - EPP	1293/18	150/19	1.410.241,31	74,25%	A
33	SESP	Execução de 03 (três) unidades de infraestrutura urbana de lazer (Complexo Meu Campinho)	Parque Residencial Andrea, Jardim Everest e Jardim Aurora	Parque Residencial Andrea, Jardim Everest e Jardim Aurora	Construtora Regente EIRELI - EPP	1293/18	151/19	1.463.404,07	81,38%	A
34	SESP	Execução de 03 (três) unidades de infraestrutura urbana de lazer (Complexo Meu Campinho)	Jardim Novo Oásis, Conjunto Residencial Itatiaia e Conjunto Residencial Guaiapó	Jardim Novo Oásis, Conjunto Residencial Itatiaia e Conjunto Residencial Guaiapó	GTC Construtora de Obras EIRELI	1293/18	168/19	1.384.057,87	80,28%	A

LEGENDA: 1. Campo "SITUAÇÃO" - "A" = andamento; "P" = paralisada

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO VI
OBRAS EM ANDAMENTO E PARALISADAS ATÉ ABRIL DE 2020
2021

Nº	SECRETARIA	OBRA	LOCAL/PRÓPRIO PÚBLICO	ENDEREÇO	EMPRESA	PROCESSO	Nº CONTRATO	VALOR ATUAL CONTRATO - R\$	EXEC. %	SITUAÇÃO A / P
35	SESP	Reforma de cabines e banheiros	Estádio Regional Willie Davids	Avenida Prudente de Moraes, nº 514; Avenida Herval, nº 1353; Avenida Colombo, nº 5905; Avenida Duque de Caxias, nº 1368, Zona 07	Construtora Rotta Ltda	688/18	500/18	1.598.847,45	70,47%	A
36	SESP	Reforma da bilheteria e sanitários	Estádio Regional Willie Davids	Avenida Prudente de Moraes, nº 514; Avenida Herval, nº 1353; Avenida Colombo, nº 5905; Avenida Duque de Caxias, nº 1368, Zona 08	Proec Construtora de Obras EIRELI - EPP	2264/19	19/20	296.579,24	0,00%	A
37	SESP	Implantação de pista de skate	Vila Olímpica	Avenida Prudente de Moraes, nº 514; Avenida Herval, nº 1353; Avenida Colombo, nº 5905; Avenida Duque de Caxias, nº 1368, Zona 07	Proec Engenharia Civil EIRELI - EPP	371/18	462/19	520.327,31	89,80%	A
38	SESP	Reforma e ampliação	Centro Esportivo Rivadávia Vargas - CSU	Avenida Guaiaipó, nº 3260 x Rua Haiti nº 900 x Rua 15 nº 180, Data/Lote: 092C, Complemento LT.92-C-1/93-14-A(REM.), Zona 37	Engedelp Construções Cíveis e Incorporações Ltda	2196/19	996/19	3.547.735,75	0,00%	A
39	SEMUSP	Implantação de 303 (trezentas e três) carneiras duplas pré-moldadas	Cemitério Municipal	Rua Vereador Primo Monteschio, nº 435, Lote 000, Quadra 057A, Zona 02	R Martins Garcia Construção Civil - EIRELI	1742/18	19/19	629.212,83	30,36%	A
TOTAL								234.586.501,87		

FONTE: Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP

NOTA: Posição dos dados em 15/03/2020

LEGENDA: 1. Campo "SITUAÇÃO" - "A" = andamento; "P" = paralisada